

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств
на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе
Димитровграде Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе Димитровграде Ульяновской области.

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе Димитровграде Ульяновской области.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги» (далее – МКУ «Городские дороги») (ИНН 7329006263, КПП 732901001, юридический и почтовый адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91, тел. 8 (84235) 24262).

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.07.2018 - 01.08.2018.

7. Объём проверенных средств: 9 972,87 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 966,10 тыс.руб.

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 966,10 тыс.руб.:

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 966,10 тыс.руб.:

– не начислены и не направлены подрядчику требования об уплате пени, тогда как подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом - 0,13 тыс.руб.;

– не соблюдены сроки оплаты в рамках исполнения 2 муниципальных контрактов (имеется кредиторская задолженность) - 868,83 тыс.руб.;

– приняты работы по устройству асфальтобетонного покрытия, которые фактически не были выполнены (устранено в ходе контрольного мероприятия) – 97,14 тыс.руб.

9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

9.1. МКУ «Городские дороги»:

9.1.1. Принять действенные меры, направленные на недопущение случаев принятия работ по устройству асфальтобетонного покрытия, которые фактически не выполнены.

9.1.2. Предпринимать все зависящие от учреждения меры, направленные на обеспечение соблюдения сроков оплаты в рамках исполнения заключённых муниципальных контрактов.

9.1.3. Начислять пени при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами, и направлять требования об их уплате.

9.1.4. Принимать во внимание при заключении контрактов с субъектами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, содержание письма Министерства регионального развития Российской Федерации и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.