

Информация  
о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования бюджетных  
средств, выделенных на выполнение работ по благоустройству  
общественной территории «Парк Духовности»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.14 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 27.05.2019 № 07).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Духовности».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Духовности».

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (далее МКУ «ДИИП»), юридический адрес/фактический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, телефон: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04.

5. Плановый и фактический срок проведения контрольного мероприятия: с 02.09.2019 – 16.09.2019 и 01.10.2019 – 31.10.2019.

6. Объём проверенных средств: 21 780,9 тыс.руб.

7. Общая сумма выявленных нарушений: 12 643,7 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 12 643,7 тыс.руб., в том числе:

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) на сумму 393,8 тыс.руб. (изменение сроков выполнения работ и уменьшения объёмов работ по отдельной позиции сметы на 100%);

2) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком на общую сумму 12 145,9 тыс.руб. (пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений), в том числе:

- в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), п. 4.24 Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (вместе с Методикой МДС 81-35.2004), (далее МДС 81-35.2004), при проверке установлено отсутствие расчетов стоимости материалов, включённых в локальные сметные расчёты по ценам поставщика на общую сумму 11 057,4 тыс.руб., из них: по благоустройству парка на сумму 11 277,4 тыс.руб. и по озеленению парка на сумму 780,0 тыс.руб.

- в нарушение п.4.96 Постановления Госстроя №15/1 в локальный сметный расчёт №ЛС-17-128-00-СМ-02-2 включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%) в сумме 88,5 тыс.руб., поскольку резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включается в сметные расчеты на строительство и капитальный ремонт и используется на выполнение дополнительных объёмов работ, потребность в которых может возникнуть в ходе строительства в отношении объектов капитального строительства

3) Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на сумму 104,0 тыс.руб.(пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений), из них:

- приняты и оплачены фактически не выполненные подрядной организацией работы по устройству покрытия (тип 3) тротуаров из плитняка песчаника «Бордового» на общую сумму 62,1 тыс. руб.;

- принята и оплачена (рассада) фактически недопоставленная на общую сумму 41,9 тыс.руб.

Вывод:

В целом, цели поставленные муниципальной программой в рамках исполнения национального проекта, такие как: создание эстетически ценного ландшафта мест массового отдыха, создание комфортной городской среды достигнуты – количество благоустроенных территорий общего пользования города увеличено. При этом, при выполнении работ по благоустройству общественной территории «Парк Духовности» приняты работы, не полностью соответствующие условиям муниципального контракта по объёму работ и их качеству, а нарушение сроков посадки цветников и газонов без соблюдения климатических условий не гарантирует всхожесть семенных цветов, сохранность цветов, посаженных рассадой и газона.

8. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

8.1. МКУ «ДИИП»:

8.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и

использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц МКУ «ДИИП» за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 05.11.2019 №25-а (в неосуществлении должного контроля за исполнением муниципального контракта по благоустройству и озеленению территории общего пользования «Парк Духовности», связанных с несвоевременным выполнением работ на объекте благоустройства, оплатой не выполненных работ (не уложен плитняк и не высажены растения в количестве 450 шт.), не осуществлением должного контроля при приемке товара (растений) приведшее к недопоставке.

8.1.2. При приёмке дизайн проектов содержащих локально-сметные расчёты контролировать наличие расчёта стоимости материалов, не предусмотренных федеральными (территориальными) единичными расценками, с учетом фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных, заготовительно-складских и прочих расходов, в целях правильного формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов.

8.1.3. Применить штрафные санкции к подрядчику, допустившему ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов.

8.1.4. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями, по факту выполнения работ.

8.1.5. Усилить контроль при приёмке товара, работ и услуг в рамках исполнения контрактов, в целях недопущения недопоставки.

8.1.6. Взять на контроль исполнение гарантийных обязательств подрядчиков и после их исполнения, уведомить Контрольно-счётную палату с приложением подтверждающих документов и фотоотчётов.