

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в качестве субсидий на выполнение ремонтных
работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.15 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 23.08.2019 № 15).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация подтверждающие использование выделенных средств на выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик» и соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Журавлик» города Димитровграда Ульяновской области»; юридический/фактический адрес: 433513 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 57/А

5. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.09.2019-20.09.2019.

7. Объём проверенных средств: 2 832,4 тыс.руб.

8. Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений):

1 Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений) на общую сумму 1 896,7 тыс.руб., в том числе:

- нарушение на 18 дней сроков реализации (исполнения) контракта по установке оконных блоков и сроков оплаты на 25 дней на сумму 1 891,2 тыс.руб. (срок выполнения работ по контракту: в течении 55 рабочих дней со дня заключения контракта – до 21.06.2018, акт о приёмке выполненных работ ф.КС№2 – 09.07.2018; оплата по контракту – 03.09.2018) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

- неприменение в полной мере ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного

поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 5,5 тыс.руб. (пункт 4.47 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

II. Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

1) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений), выразившиеся в неприменении в полной мере ответственности по контракту, в части не осуществления заказчиком мер по установлению причин протечки кровли пристроя (ремонт которой завершен в 2017 году) и не устранению подрядчиком протечек, в том числе в рамках гарантийного ремонта.

Вывод:

Основные ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» (приложение №1) к муниципальной программе №3277 (в редакции от 26.12.2016), в части обеспечения стабильного функционирования сети образовательных организаций, не достигнуты, поскольку после завершения текущего ремонта кровли пристроя здания детского сада №45 и текущего ремонта помещений групп, часть групп расположенная в здании пристроя закрыта (с марта 2018 года), а другая часть из-за продолжающихся протечек кровли под угрозой закрытия в ближайшее время.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программа №3277 (в редакции от 30.07.2018), в части увеличения общей площади замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях, достигнуты, в детском саду №45 общая площадь замененных оконных блоков составила – 553,65 м².

9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

9.1. Управлению образования города Димитровграда Ульяновской области:

9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановления Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении заведующей МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлик» за

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 20.09.2019 №23-а (нарушение сроков реализации контракта (сроков исполнения), нарушение сроков оплаты за выполненные работы, не принятие мер по взысканию с подрядчика неустойки за несвоевременное выполнение работ, принятие решения о проведении текущего ремонта кровли пристроя здания детского сада, при наличии подтверждённых экспертизой рекомендациях о необходимости капитального ремонта, приведшее к протечке кровли пристроя).

9.2. МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлик»:

9.2.1. Принять незамедлительные меры по взысканию с подрядчика неустойки в размере – 5,5 тыс.руб., образовавшейся в следствие нарушения сроков исполнения контракта.

9.2.2. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями (с соблюдением сроков реализации (оплаты) по контрактам).

9.2.3. Принять меры по установлению причин протечки кровли пристроя (ремонт которой завершён в 2017 году) и их устранению, в том числе в рамках существующих гарантийных обязательств подрядчиков по исполненным муниципальным контрактам.