

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену оконных блоков в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23 (в редакции распоряжений от 03.02.2020 № 04, от 14.02.2020 № 05).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену оконных блоков в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающие использование выделенных средств на замену оконных блоков и соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области», юридический/фактический адрес: Ульяновская область города Димитровград ул. Ленина д. 31/Б; ИНН/КПП: 7302033943/ 73020100; тел.8(84235)4-10-48.

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.03.2020 – 18.03.2020.

7. Объём проверенных средств: 3 292,3 тыс.руб.

8. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений) на общую сумму 3 292,3 тыс.руб., в том числе:

1) несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки (контракт заключён не на условиях предусмотренных в извещении об аукционе - отсутствуют «москитные сетки») (пункт 4.31 группа 4 Классификатора нарушений);

2) внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством (пункт 4.41 группа 4 Классификатора нарушений), в том числе:

- дополнительным соглашением б/н от 30.09.2019 стороны увеличили объёмы работ более чем на 10%;

- включены и оплачены дважды дополнительные материалы (москитные сетки) в локальный сметный расчёт в количестве 123,977 м² на сумму 50,6 тыс.руб.;

3) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) на сумму 3 241,7 тыс.руб. (не соблюдение сроков оплаты от 10 до 39 дней субъекту малого предпринимательства), (пункт 4.44 группа 4 Классификатора нарушений).

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 27.03.2020 №04-а подписан заведующей МБДОУ «Детский сад №49 «Жемчужинка» с приложением пояснений, изложенных в письме от 10.04.2020 б/н, которые были рассмотрены Контрольно-счётной палатой. Пояснения в части технической ошибки в пункте 2.6. акта приняты к сведению, остальные пояснения рассмотрены, но на выводы и предложения не повлияли.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Управлению образования города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении заведующей МБДОУ «Детский сад №49 «Жемчужинка» за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 27.03.2020 №04-а (несоответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией (извещением) об аукционе, внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством (увеличение объёмов более чем на 10%, включение и оплата материалов (противомоскитных сеток) дважды, отсутствие контроля за качеством производства работ при установке замков, не обеспечение достижения целевого показателя по 100 % замене оконных блоков в здании).

10.2. МБДОУ «Детский сад №49 «Жемчужинка»:

10.2.1. Заключать контракты в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными документацией (извещением) об аукционе.

10.2.2. Вносить изменения в контракт с соблюдением требований, установленных законодательством.

10.2.3. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с их условиями (с соблюдением сроков реализации (оплаты) по контрактам).

10.2.4. Обеспечить в соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации возврат излишне уплаченных средств (неосновательное обогащение) в сумме 50,6 тыс.руб. при закупке противомоскитных сеток

10.2.5. Обеспечить изменение положения детских замков на оконных конструкциях в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ».

10.2.6. Обеспечить приведение эвакуационного выхода в соответствие с требованиями пункта 5.1 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», в части наличия предусмотренной проектной документацией освещенности подхода к нему.
