

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств
при осуществлении ремонта в МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 56 «Сказка»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.17 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Дмитровграда Ульяновской области на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной палаты города Дмитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств при осуществлении ремонта в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 56 «Сказка».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающие использование выделенных средств на проведение ремонтных работ и соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №56 «Сказка» города Дмитровграда Ульяновской области», юридический/фактический адрес: 433513, Россия, Ульяновская область, город Дмитровград, улица Дрогобычская, дом 25, ИНН/КПП: 7302013591/730201001, тел.8(84235) 5-31-65.

5. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 08.10.2020-03.11.2020.

7. Объём проверенных средств: 2 405,0 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 2 021,8 тыс.руб.;

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений) на общую сумму 2 021,8 тыс.руб., в том числе:

1) нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком на сумму 63,8 тыс.руб. (в локальном сметном расчёте отсутствует расчет стоимости материала «Замок оконный блокирующий») (пункт 4.22 группа 4 Классификатора нарушений);

2) внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством на сумму 274,5 тыс.руб. (в связи с изменением объёмов работ не было произведено пропорциональное уменьшение стоимости работ исходя из единицы цены контракта, что привело к

завышению сметной стоимости) (пункт 4.41 группа 4 Классификатора нарушений);

3) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) на сумму 1 683,5 тыс.руб. (не соблюдение сроков оплаты на 17 дней субъекту малого предпринимательства), (пункт 4.44 группа 4 Классификатора нарушений);

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений):

1) несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки (в составе документации об электронном аукционе, в описании объекта закупки установка оконных блоков предусмотрена с москитными сетками, а в проекте локальной сметы без москитных сеток) (пункт 4.31 группа 4 Классификатора нарушений);

2) внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством (изменение объемов работ более чем на десять процентов по двум позициям локальной сметы) (пункт 4.41 группа 4 Классификатора нарушений).

3) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору): нарушение сроков исполнения обязательств по контракту без согласования в установленном порядке иных сроков их исполнения;—не соответствие внешнего вида установленных оконных блоков эскизам) (пункт 4.44 группа 4 Классификатора нарушений);

4) приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (подрядчик выполнил работы по замене оконных блоков с отступлением от технической документации, в части установки оконных блоков без москитных сеток) (пункт 4.45 группа 4 Классификатора нарушений).

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 10.11.2020 №15-а подписан заведующей МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №56 «Сказка» с указанием на наличие пояснений. Пояснения были рассмотрены и приняты к сведению, но на выводы и предложения не повлияли.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Управлению образования города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые

при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении заведующей МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №56» за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 10.11.2020 №15-а (нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта; внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством; нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору); изменение объемов работ более чем на десять процентов по двум позициям локальной сметы; отсутствие москитных сеток на установленных оконных блоках, не соответствие части установленных оконных блоков эскизам (техническому заданию).

10.2. МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №56»:

10.2.1. При обосновании НМЦК затратным методом (путём составления локальной сметы) или методом сопоставимых рыночных цен с использованием ценовой информации (коммерческих предложений), в локальном сметном расчёте производить расчёт стоимости материалов приобретаемых по прайсам.

10.2.2. Заключать контракты в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными документацией (извещением) об аукционе.

10.2.3. Вносить изменения в контракт с соблюдением требований, установленных законодательством.

10.2.4. Производить приёмку работ в строгом соответствии с технической документацией (техническими решениями), проектно-сметной документацией.

10.2.5. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с их условиями (с соблюдением сроков реализации (оплаты) по контрактам).

10.2.6. Принять меры по оснащению оконных блоков москитными сеткам в срок до 30.04.2021.
