

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования
бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по текущему
ремонту помещений административного здания «Дворец спорта «Дельфин»
в городе Димитровграде Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2022 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 №16.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, пр. Димитрова, д.14, Дворец спорта «Дельфин».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), проектно-сметная документация, соглашения, первичные учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, пр. Димитрова, д.14, Дворец спорта «Дельфин».

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон» (ИНН 7302032428, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433506, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Курчатова, д. 3, тел. 8 (84235) 3-25-23).

5. Плановый и фактический срок проведения контрольного мероприятия: 13.01.2022-11.02.2022.

6. Объём проверенных средств: 16 972,7 тыс.руб.

7. Общая сумма выявленных нарушений: 2 276,0 тыс.руб., в том числе:

▶ Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (пункт 4.49 группа 4 Классификатора нарушений) на общую сумму 2 276,0 тыс.руб.:

1) увеличена цена единичной расценки (светильник светодиодный), в результате общая стоимость удорожания 32 светильников составила 96,0 тыс.руб.

2) приняты работы по устройству стяжек бетонных больше предусмотренного на 84,2м³ на сумму 10,7 тыс.руб.;

3) приняты не предусмотренные договором подряда №2021.64208 работы (услуги) на общую сумму 2 058,6 тыс.руб. (Актами о приёмке выполненных работ от 20.10.2021 №№6,7,8 приняты работы (услуги), которые были внесены дополнительным соглашением только от 22.10.2021 №3);

4) установлено неприменение мер ответственности по договору подряда №2021.64208, а именно, заказчиком не в полном объёме начислена неустойка и предъявлены пени на общую сумму 110,7 тыс.руб. в отношении подрядчика, за просрочку срока выполнения работ.

▶ Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения:

1) приёмка работ не соответствующих условиями договора подряда (при производстве работ по устройству стяжки цементной с использованием бетона класса В15.0, предусмотренного договором, документально подтверждено использование материала - бетон класса В12.5) (пункт 4.49 группа 4 Классификатора нарушений);

2) изменены существенные условия договора подряда №2021.64208 (изменено количество материалов (услуг) по отдельным позициям до 56,7% (пункт 4.49 группа 4 Классификатора нарушений).

▶ Неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 246,2 тыс.руб.:

1) не используются по назначению больше 6 месяцев порционно-нажимные смесители, так же не подтверждена возможность их дальнейшего использования на сумму 243,0 тыс.руб.;

2) произведена приёмка и оплата фактически не выполненных работ по установке 10 кресел на сумму 3,2 тыс.руб.

8. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

8.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 25.02.2022 №01-а, с которым ознакомлен генеральный директор МАУ «СК «Нейтрон». В адрес Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области в установленный статьёй 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок, от проверяемой стороны поступили пояснения от 05.03.2022 б/н, которые приобщены к акту в качестве его неотъемлемой части. Поступившие разногласия рассмотрены, однако на выводы и предложения существенно не повлияли.

9 .Предложения по итогам контрольного мероприятия

9.1.Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

9.1.1.Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации город Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц МАУ СК «Нейтрон» за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, по осуществлению контроля за целевым, правомерным и эффективным использованием бюджетных ассигнований выделенных на текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, пр. Димитрова, д.14, Дворец спорта «Дельфин», приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 25.02.2022 №01-а, таких как:

- увеличение цены единичной расценки (светильник светодиодный), в результате общая стоимость удорожания 32 светильников составила 96,0 тыс.руб.;

- принятие работ (услуг) не предусмотренных договором подряда на общую сумму 2 058,6 тыс.руб.;

- неприменение мер ответственности по договору подряда №2021.64208 в отношении подрядчика за просрочку срока выполнения работ на общую сумму 110,7 тыс.руб.;

- неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 246,2 тыс.руб. (не подтверждена возможность дальнейшего использования порционно-нажимные смесителей в количестве 30 шт.; приняты и оплачены работы по установке 10 кресел).

9.2. МАУ СК «Нейтрон»:

9.2.1. Истребовать неустойку (пени) в сумме 110,7 тыс.руб., с подрядчика допустившего ненадлежащее исполнение условий договора подряда №2021.64208 (нарушение сроков выполнения работ).