

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории в «Рыба-парк»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории в «Рыба-парк» в 2017 году.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ по благоустройству территории парка.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги».

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 03.07.2018-20.07.2018.

7. Объём проверенных средств: 9 655,7 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 5 700,7 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 5 700,7 тыс.руб.:

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством на сумму – 72,7 тыс.руб.(приемка и оплата выполненных работ в меньшем объёме, а именно: по позициям ЛСР: «Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий» (ТЕР 27-02-010-02) и материалов «Камни бортовые» (ТССЦ 403-8023) в количестве 97 м и 97 шт. соответственно) (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

2) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) (оплата за выполненные работы по муниципальному контракту произведена с нарушением сроков оплаты на общую сумму – 5 628,0 тыс.руб) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (несмотря на уменьшение ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приведшее к невозможности исполнения заключённого муниципального контракта, не обеспечено согласование новых условий муниципального контракта) (подпункт 1.2.100 пункта 1.2 группы 1 нарушений Классификатора нарушений).

Предложения (требования):

1. МКУ «Городские дороги»:

1.1. Осуществлять бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, в части обеспечения согласования новых условий муниципальных контрактов, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения муниципального контракта (договора).

1.2. Принимать результативные меры для обеспечения:

1) Надлежащего и полного контроля за объёмами и номенклатурой принимаемых работ, в полном соответствии с проектной документацией.

2) Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями договоров и контрактов, в установленный законодательством срок.

3) При благоустройстве «Рыба-Парка» (устройство велодорожек в 2018 году-2 этап), учитывать рельеф местности, производить укрепление обочин.