

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования по пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД «Восход» до ул.Курчатова в г.Димитровграде Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования по пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД «Восход» до ул.Курчатова в г.Димитровграде Ульяновской области.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги», юридический адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91 (ИНН 7329006263, КПП 732901001, тел/факс: 8 (84235) 2-42-62, 2-46-51).

5. Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 год.

6.Срок проведения контрольного мероприятия: 25.07.2018 – 17.08.2018.

7. Объём проверенных средств: 18 843,6 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 2 339,1 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 2 339,1 тыс.руб.:

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством на общую сумму – 1 858,5 тыс.руб.(уменьшены/увеличены более чем на 10% или исключены из ЛСР работы, из них по позициям: экотротуар – 641,6 тыс.руб., МАФ – 1 183,2 тыс.руб., иные работы – 33,7 тыс.руб.) (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

2) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 480,6 тыс.руб., из них:

– оплата за выполненные работы по муниципальному контракту от 16.04.2018 года №10-ГД/18-ЭА произведена с нарушением сроков оплаты на общую сумму – 479,2 тыс.руб.) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

– заказчиком не начислена неустойка (пени), по причине нарушения сроков оказания услуг по муниципальному контракту №35ГД/17-ЭА, в размере 1,4 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

9. Предложения (требования):

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровград Ульяновской области», мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера ежемесячного денежного поощрения соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц МКУ «Городские дороги» за ненадлежащее выполнение ими своих должностных обязанностей, выразившееся, в нарушение условий реализации контракта по устройству экотротуара в 2018 году, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту; внесение изменений в условия контракта, как в части уменьшения, так и в части увеличения количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, с нарушением требований установленных законодательством, что в соответствии с частью 4 статьи 7.32. Кодекса об административных нарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

9.2. МКУ «Городские дороги»:

9.2.1. В обязательном порядке принять действенные меры, направленные на безусловное недопущение случаев внесения изменений в контракты (договоры) с нарушением требований, установленных действующим законодательством, в частности Законом №44-ФЗ.

9.2.2. Принимать результативные меры для обеспечения:

1) Надлежащего и полного контроля за объёмами и номенклатурой принимаемых работ, в полном соответствии с проектной документацией.

2) Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями договоров и контрактов, в установленный законодательством срок.

3) Взыскивать неустойку (пени, штрафы), в случаях нарушения сроков оказания услуг по муниципальным контрактам.

9.2.3. Представить документы свидетельствующие о проведении претензионной работы в отношении качества, сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 16.04.2018 года №10ГД/18-ЭА (устройство экотротуара в 2018 году).