

Информация  
о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,  
выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков,  
МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок» города Димитровграда  
Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.20 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2020 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23 (ред. от 30.09.2020).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок».

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок».

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 «Золотой петушок» города Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок») (ИНН 7302014676, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433506, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Королёва, д. 13А, тел. 8 (84235) 33898).

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 17.12.2020 - 23.12.2020.

7. Объём проверенных средств: 3 005,97 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 626,22 тыс.руб.

I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 1 626,22 тыс.руб.:

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору)

(не соблюдение сроков оплаты выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 1 526,72 тыс.руб.;

2) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (увеличение объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%, в том числе с увеличением стоимости по единице измерения, приведшее к удорожанию работ и материалов) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) - 99,50 тыс.руб.

9. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты нарушения закона Российской Федерации отражены в акте по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2020 №22-а, с которым в установленный срок была ознакомлена заведующая МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок» без указания на наличие замечаний.

10. Предложения (требования):

10.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Провести проверочные мероприятия с целью установления достоверных причин нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2020 №22-а, и виновных лиц, обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц, допустивших наличие нарушений, в частности неправомерное внесение изменений в муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконных блоков (увеличение отдельных объёмов работ более чем на 10%, в том числе с увеличением единичных расценок); достижение не в полном объёме результата предоставления МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок» субсидий на замену и установку оконных блоков при наличии на то финансовых возможностей (не заменён оконный блок в помещении прачечной).

10.2. МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок»:

10.2.1. В соответствии с Государственной программой Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 – 2024 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/407-П, МП №3277 обеспечить в полном объёме замену и установку оконных блоков в здании детского сада, расположенном по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Королёва, д. 13А, а именно заменить морально и физически изношенный оконный блок в помещении прачечной на современный.

10.2.2. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства при изменении условий заключённых муниципальных контрактов, в том числе в части недопущения увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%, а также замены применяемых для выполнения работ материалов,

предусмотренных условиями контракта, на материалы с улучшенными характеристиками с увеличением стоимости единицы материала без соблюдения принципа недопустимости увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%.

10.2.3. В соответствии с частью 13.1 статьи 34, статьёй 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, направленные на недопущение фактов нарушения сроков оплаты исполненных должным образом поставщиком (подрядчиком) обязательств при осуществлении муниципальных закупок.

---