

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на благоустройство общественной территории в городе
Димитровграде Ульяновской области в рамках реализации федерального
проекта «Жилье и городская среда»
(общественная территория «Площадь Советов»)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: задание Прокуратуры города Димитровграда Ульяновской области (письмо от 26.03.2024 №07-06-2024 (8); задание МО УМВД России «Димитровградский» (письмо от 26.12.2023 №42479; пункт 2.8. Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2024 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2023 №38 (в редакции распоряжений от 27.03.2024 №3; от 13.05.2024 №38).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории «Площадь Советов» в городе Димитровграде Ульяновской области в рамках реализации федерального проекта «Жилье и городская среда».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), проектно-сметная документация, соглашения, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, техническая и иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на благоустройство выделенных на благоустройство общественной территории «Площадь Советов» в городе Димитровграде Ульяновской области.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов», юридический адрес/фактический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, ИНН 7302043444, КПП 730201001, телефоны: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04.

5. Проверяемый период деятельности: 2023 год.

6. Плановый и фактический срок проведения контрольного мероприятия: 17.07.2024 – 30.08.2024.

7. Объем проверенных средств: **113 957,58 тыс.руб.**

8. Общая сумма выявленных нарушений: **13 861,1 тыс.руб.**

Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений), в том числе:

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 13 861,1 тыс.руб. (нарушены сроки выполнения работ по контракту на сумму 13 708,2.тыс.руб.; нарушены сроки оплаты по контракту 152,9 тыс.руб.) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

I. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) органами государственной власти и органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя (собственника имущества) государственного (муниципального) казенного учреждения (пункт 3.15 группы 3 Классификатора нарушений): созданные объекты нефинансовых активов, в том числе требующие ухода зелёные насаждения, общей балансовой стоимостью 110 405,8 тыс.руб., до 30.08.2024 числились за МКУ «ДИИП» без обеспечения должного содержания данного имущества после завершения выполнения работ по благоустройству.

Неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму **25 094,5 тыс.руб.:**

1. Не использование по прямому назначению имущества сроком более 6 месяцев: сцена, павильон, флаги на общую сумму 8 432,7 тыс.руб.;

2. Фонтан стоимостью 16 661,8 тыс.руб. не эксплуатируется в полном режиме, находясь большую часть времени в режиме простоя, при включении струи фонтана имеют хаотичное направление, имеют не равную высоту напора; гравировка на чаше фонтана частично стерта.

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 17.09.2024 №08-а подписан директором МКУ «ДИИП», без указания на наличие замечаний и разногласий.

Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Комитету по жилищно-коммунальному комплексу города Димитровграда:

Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 29.03.2023 №217-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства» и в распоряжении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 18.04.2023 №86-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства», мер ответственности, в том числе дисциплинарных взысканий соразмерно допущенным нарушениям в отношении должностных лиц, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 17.09.2024 №08-а:

- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленных статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ (не использование по прямому назначению имущества сроком более 6 месяцев: сцена, павильон,

флаги на общую сумму 8 432,7 тыс.руб.; не эксплуатация в полной мере (режиме) фонтана общей стоимостью 16 661,8 тыс.руб.);

- нарушение срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

- нарушение порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, выразившееся в непринятии должностными лицами необходимых управленческих решений в отношении объектов нефинансовых активов созданных после завершения выполнения работ по благоустройству «Площади Советов», (созданные нефинансовые активы, в том числе требующие ухода зелёные насаждения, общей балансовой стоимостью 110 405,8 тыс.руб. до 30.08.2024 числились за МКУ «ДИИП» без обеспечения должного содержания данного имущества).

10.2. МКУ «ДИИП»:

Продолжать претензионную работу в отношении объектов требующих ремонта, восстановления движимого имущества общественной территории «Площадь Советов», в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, как в части малых архитектурных форм, так и в части восстановления зеленых насаждений.

10.3. Комитету по управлению имуществом города Димитровграда:

В целях сохранения и обеспечения должного содержания движимого имущества, возникшего после благоустройства общественной территории «Площадь Советов», изъять у МКУ «ДИИП» движимое имущество и закрепить за МКУ «Городские дороги».

В рамках взаимодействия, в соответствии со статьёй 18 Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ, результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории в городе Димитровграде Ульяновской области в рамках реализации федерального проекта «Жилье и городская среда» (общественная территория «Площадь Советов») будут направлены в органы прокуратуры и иные правоохранительные, надзорные и контрольные органы Российской Федерации.

Во исполнение статьи 18, пункта 1 статьи 19 Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ, информация о результатах контрольного мероприятия размещена официальном сайте Контрольно-счётной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликована в средствах массовой информации.