

Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных в качестве субсидий на проведение ремонтных работ
в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.19 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 22.11.2019 №20).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на проведение ремонтных работ в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающие использование выделенных средств на выполнение ремонтных работ в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая и соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №22 им.Г.Тукая, юридический/фактический адрес: Ульяновская область города Димитровград ул.Строителей, д.15; ИНН/КПП: 7302013376/730201001; тел./факс: 8(84235) 3-13-42,3-29-14 (далее школа №22).

5. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы.

6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 04.12.2019 – 30.12.2019.

7. Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 04.12.2019 – 30.12.2019.

8. Объём проверенных средств: 2 509,5 тыс.руб.

9. Общая сумма выявленных нарушений: 720,8 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 720,8 тыс.руб.:

1) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 689,5 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

2) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) на сумму 26,3 тыс.руб. (в сметные расчёты включён резерв средств на непредвиденные затраты и работы в размере 2%), (пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

3) Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 5,0 тыс.руб. (пункт 4.47 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в том числе по группам:

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 2.2 группы 2 Классификатора нарушений), в том числе:

1) нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (не обеспечено оформление первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни по определению количества и фактической стоимости металлолома, образовавшегося после демонтажа оконных решеток в количестве 0,509 т., принятию его к бухгалтерскому учету в качестве материального запаса) (пункт 2.11 группы 2 Классификатора нарушений).

Неэффективное использование бюджетных средств:

1) расходы на содержание здания спортивного зала и ремонт кровли спортивного зала на общую сумму 454,3 тыс.руб. (здание не было введено в эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с момента окончания проведения ремонтных работ кровли здания).

Вывод:

В целом основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в части ремонта помещений школы (туалетов), а так же увеличения общей площади замененных оконных блоков, в школе №22 достигнуты, общая площадь замененных оконных блоков составила – 298,6 м² (80 окон), что составляет 85% от общего числа окон.

Цель муниципальной программы: «Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций», в части функционирования здания спортивного зала, не достигнута.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1.Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Принять результативные меры по надлежащему использованию здания спортивного зала по адресу ул.Строителей 15а, закрепленное на праве оперативного управления за МБОУ СШ №22 с 20.01.2016 и до настоящего времени не используемое при осуществлении образовательной деятельности.

10.2. Управлению образования города Димитровграда Ульяновской области:

10.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении директора школы №22 за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 30.12.2019 №34-а (нарушение сроков оплаты, включение резерва средств на непредвиденные работы и затраты, отсутствия расшифровки и подтверждения выполненных работ за счёт непредвиденных затрат, предусмотренных условиями контракта).

10.3. МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая:

10.3.1. Принять результативные меры по надлежащему использованию здания спортивного зала, путем проведения ремонтных работ, а при невозможности –обеспечить передачу неиспользуемого имущества в муниципальную казну для решения вопроса о его использовании в иных целях.

10.3.2. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате труда, в отношении должностных лиц, допустивших, в результате ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей, не обеспечение соблюдения правил ведения бухгалтерского учета (не обеспечено оформление первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни по определению количества и фактической стоимости металлолома, образовавшегося после демонтажа оконных решеток в количестве 0,509 т, принятие его к бухгалтерскому учету в качестве материального запаса, последующему его использованию и списанию на нужды учреждения либо реализации на сторону, с соответствующим начислением и получением дохода от его реализации.)

10.3.3. Принять меры по взысканию с подрядчика неустойки образовавшейся вследствие нарушения сроков выполнения работ по ремонту кровли здания спортивного зала на общую сумму 5,0 тыс.руб.

10.3.4. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями, в установленный законодательством срок.

10.3.5. Представить документы (акт и фотоотчёт) свидетельствующие об устранении недостатков (раскол плитки напольной, повреждение подоконника) в туалете здания школы №22.
