

Информация  
по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка законности и результативности  
использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту  
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул.Алтайская  
в городе Димитровграде (I - II этап)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2023 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 30.12.2022 №53.

2. Цель проведения контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул.Алтайская в городе Димитровграде.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), проектно-сметная документация, соглашения, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, техническая и иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул.Алтайская в городе Димитровграде.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги», юридический адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91 (ИНН 7329006263, КПП 732901001).

5. Проверяемый период: 2021 год – истекший период 2023 года.

6. Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 09.08.2023-22.09.2023.

7. Объем проверенных средств: 63 562,0 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений – 29 394,3 тыс.руб., в том числе по группам:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 №14ПК, далее по тексту – Классификатора нарушений) – 29 394,3 тыс.руб., в том числе:

1) Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (обоснование начальной максимальной цены контракта произведено с завышением объемов работ - пункт 4.22 Классификатора нарушений) - 8 563,8 тыс.руб.;

2) Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора нарушений) – 20 830,5 тыс.руб.:

- несоблюдение заказчиком сроков оплаты субъекту малого предпринимательства (ИП Ибрагимов Альберт Иршатович) на сумму 3 561,5 тыс.руб.;

- несоблюдение заказчиком сроков оплаты субъекту малого предпринимательства (Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад») на сумму 4 387,7 тыс.руб.;

- невыполнение подрядчиком (ООО «СтройГрад») условий муниципального контракта в части соблюдения сроков выполнения работ на сумму 12 881,3 тыс.руб.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения, в том числе по группам:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) Нарушения при предоставлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов) (объем привлечения в виде договора субподряда превысил размер согласно условиям муниципального контракта - пункт 4.30 Классификатора нарушений);

2) Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (несоответствие данных, предоставляемых подрядчиком заказчику - пункт 4.44 Классификатора нарушений);

3) Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - пункт 4.53 Классификатора нарушений).

9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

9.1. В установленный статьей 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок, от проверяемой стороны поступили разногласия от

04.10.2023 №943, которые являются неотъемлемой частью акта. Поступившие разногласия были рассмотрены, однако на выводы и предложения существенно не повлияли.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Комитету по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 29.03.2023 №217-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства», распоряжении Администрации города от 18.04.2023 №86-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства» мер ответственности, в том числе дисциплинарных взысканий соразмерно допущенным нарушениям в отношении должностных лиц МКУ «Городские дороги», отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 22.09.2023 №16-а:

- завышение начальной максимальной цены контракта при обосновании НМЦК от 11.07.2022 №43ГД/22-ЭА (II этап) затратным методом;

10.2. МКУ «Городские дороги»:

10.2.1. В целях недопущения завышения начальной максимальной цены контракта (договора) при обосновании НМЦК затратным методом (путём составления локальной сметы), не допускать завышение объемов работ, необходимость в которых не подтверждена;

10.2.2. Не допускать нарушений условий муниципальных контрактов в части размера объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

10.2.3. Принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства и условий заключённых муниципальных контрактов при принятии и оплате выполненных работ;

10.2.4. Не допускать несвоевременность размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.